

监 理 日 记()

日期: 2017年9月13日

星期: 三

工程名称: 盘县龙里山50MW太阳能光伏电站项目

天气: 多云转阴

气温: 24℃~15℃

监 理 工 作 情 况	检查光伏区6#、7#、12#方阵支架、组件整改质量 情况,并检查了12#方阵支架背拉杆整改情况; 检查了升压站护坡道路边排水沟基础浇筑 质量;		
施 工 情 况	承包单位 中建五洲 工程装备 有限公司 上海城 市电力有 限公司	施工内容及进度 光伏区: 6#、7#、12#方阵支架、组件倾斜角度整改以及 支架背拉杆调试; 升压站: 生产办公楼屋面防水层修补; 护坡道路边排水沟浇筑混凝土;	
其 它 事 项	因林业局要求,光伏区暂停施工;		
本日现场监理人员: 符庆云 吴 文强 记录人: 文强 总监(总监代表): 符庆云			



由 扫描全能王 扫描创建