

监 理 日 记()

日期: 2017年9月14日

星期: 四

天气: 晴
气温: 25°C ~ 16°C

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	对光伏区8#、9#方阵排水沟施工情况; 检查了8#、9#方阵汇流箱检修情况; 复查了生产办公楼屋面防水层修补情况;	
施 工 情 况	承包单位 中建五洲 工程装备 有限公司 上海城 市电有 限公司	施工内容及进度 光伏区: 8#、9#方阵场区排水沟基础横具支护 以及浇筑混凝土; 8#、9#方阵汇流箱检修; 升压站: 生产办公楼屋面防水层修补;
其 它 事 项	因林业局要求, 光伏区暂停施工;	
本日现场监理人员: 徐彪 冯文斌		
记录人: 文斌		总监 (总监代表): 徐彪

