

监 理 日 记()

日期: 2017年9月19日

星期: 二

工程名称: 盘县老黑山50mw太阳能光伏电站项目.

天气: 阵雨转晴
气温: 27~17℃

监 理 工 作 情 况

复查8#方阵场区排水沟基础设施工程;
对光伏区材料运输情况进行检查;
检查了升压站内尾项消缺质量情况;

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中电玉湖
设备
有限公司
上海城
市电力
有限公司

光伏区: 8#方阵场区检修道路旁排水沟基础设施;
东区桩位放点;
材料整理及运输;

其 它 事 项

因林业局要求,光伏东区暂停施工;
现场施工队部分未佩戴安全帽;

本日现场监理人员

徐彪

周

文斌

记录人:

文斌

总监(总监代表):

徐彪



由 扫描全能王 扫描创建