

# 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 9 月 27 日

星期: 三

天气: 阴有小雨  
气温: 27℃~16℃

工程名称: 盘县老黑山 100MW 太阳能光伏电站工程

监  
理  
工  
作  
情  
况

复查了光伏区排水沟基础设施工程量;  
对光伏区 2#、3#方阵支架、组件整改质量情况进行  
检查;  
对光伏区材料整理运输安全情况进行了检查;

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

中建二局  
工程装备  
有限公司  
上海城市  
电力有限  
公司

光伏区: 9#方阵场区道路旁排水沟基础横斜支护以及  
混凝土浇筑;  
2#、3#方阵相邻两组支架、组件高低差调整;  
10#方阵场区场地整理;  
材料整理及运输;

其  
它  
事  
项

因外网要求,光伏区暂停施工;

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建