

监 理 日 记()

日期: 2017年 9月 30日

星期: 六

天气: 多云

气温: 26℃~17℃

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

复查了光伏区排洪沟基础施工情况;
对光伏区2#、3#方阵支架、组件整改情况进行了检查;
对施工现场存在安全隐患的部位进行了检查;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城市
电力有限
公司

光伏区: 9#方阵场区道路旁排洪沟基础模板支护以及混凝土浇筑;
3#、4#方阵相邻两组支架、组件高低差调整;
材料整理及运输;
场区场地整理

其
它
事
项

部分施工队现场施工佩戴安全帽;

本日现场监理人员

徐彪

周

文强

记录人:

文强

总监(总监代表):

徐彪

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建