

监 理 日 记()

日期: 2017年10月4日

星期: 三

天气: 雾转中雨

气温: 20~16℃

工程名称: 盘县黑山150MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

检查光伏区6#方阵场区排洪沟基础设施质量:
对光伏区1#、2#方阵支架、组件电压质量情况
进行了检查;

施
工
情
况

承包单位

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城市
电力有限
公司

施工内容及进度

光伏区: 6#方阵场区检修道路旁排洪沟基础模具支护;
1#、2#方阵相邻两组支架、组件电压调整;
材料整理及运输;

其
它
事
项

因林业局要求, 光伏区至今仍处于停工状态;

本日现场监理人员

徐彪

洪

文波

记录人:

文波

总监(总监代表):

徐彪

