

监 理 日 记()

日期: 2017年10月5日

星期: 四

天气: 多云

气温: 26°C~16°C

工程名称: 鱼鳞老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

复查3光伏区6#方阵排洪沟基础设施工程量情况;
对光伏区1#, 2#方阵支架、组件整理质量进行了检查;
检查3光伏区材料整理及运输安全防护执行情况。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城
市电力有
限公司

光伏区: 6#方阵场区检修道路旁排洪沟基础模具支撑;
1#, 2#方阵相邻西侧支架、组件高低差调整;
光伏区材料整理以及运输。

其
它
事
项

现场部分施工作业未佩戴安全帽。

本日现场监理人员

徐彪

周

文强

记录人:

文强

总监(总监代表):

徐彪

