

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 7 日

星期: 二

天气: 小雨转阴

气温: 17℃~9℃

工程名称: 海盐县山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	对光伏区16#方阵支架、组件消缺整改情况进行 3检查: 复查了光伏区排水沟基础施工质量情况; 检查了光伏区道路路面整平情况;	
施 工 情 况	承包单位 中建五洲 工程装备 有限公司 上海城市 电力有限 公司	施工内容及进度 光伏区: 16#方阵相邻两组支架、组件高低差整改; 14#方阵支架对穿孔螺丝钻孔施工; 22#至25#方阵场区排水沟基础模板支护以及 混凝土浇筑施工; 15#至10#方阵场区道路路面整平
其 它 事 项	无。	
本日现场监理人员: 符彪 邵 王斌 记录人: 王斌 总监 (总监代表): 符彪		



由 扫描全能王 扫描创建