

监 理 日 记()

日期: 2017年11月13日

天气: 多云
气温: 21°C ~ 7°C

星期: 一

工程名称: 盘县光里山50MW太阳能光伏电站项目。

监
理
工
作
情
况

对光伏区8#方阵场区排水沟基土方回填情况以及场区道路平整情况进行了检查;
复查了光伏区10#方阵支架、组件整改数量以及现场施工人员安全防护执行情况;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城
市电力有
限公司

光伏区: 10#方阵相邻两组支架、组件高低差整改;
12#方阵支架对穿孔螺栓钻孔施工;
8#方阵场区道路上过道路沟排水沟土方回填以及道路整平;

其
它
事
项

现场施工队临时用电接线处不规范,也未对其进行敷设、穿管架空等保护措施;

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):



由 扫描全能王 扫描创建