

监 理 日 志

工程名称: 盘县老屋山 50MW 太阳能光伏电站项目

日期	2018 年 04 月 01 日 星期 二	气候	阴	气温	11°/17°
监理单位动态:	在场人员: 对现场施工情况进行检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	现场施工管理人员 6 人, 现场施工人员 18 人;				
施工机械动态:	挖掘机 3 台; 打桩机 1 台;				
施工进度情况	光伏区 8#、9# 方阵支架、组件整改; 光伏区 2#、3# 方阵直流电缆绑扎施工;				
检查发现的问题	① 现场部分施工人员未佩戴安全帽; ② 光伏区 2#、3# 方阵直流电缆敷设套管未固定及封堵; ③ 现场个别施工人员存在站在光伏板上施工的现象;				
处理措施、意见、结果	① 要求总包单位现场管理人员加强管理, 并要求现场施工人员立即佩戴好安全帽; ② 要求总包单位现场管理人员对电缆进行套管保护并固定及套管管口做好防火封堵工作; ③ 要求总包单位加强现场施工人员管理及教育, 杜绝此类事件再次发生;				
协调内容或其他	亦区遭村民阻工, 需总包单位现场负责人尽快进行协调, 以确保亦区施工顺利进行。				
记录人	吴斌		总监签阅	李维军	

