

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年04月04日 星期三	气候	晴	气温	14℃至25℃				
监理人员动态:	在场人员1名,对现场施工情况进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;							
施工方人员动态:	现场管理人员6人,现场施工队22人;								
施工机械动态:	挖掘机3台,打桩机1台;								
施工进度情况	光伏区东区桩机钻孔数量累计完成2648个,累计完成28.74%;光伏东区场地整平以及18#、19#、21#方阵箱变基础混凝土浇筑完成; 光伏区北区支架整改完成,光伏区1#方阵汇流箱接地扁铁焊接完成50%; 光伏区2#方阵汇流箱接地扁铁焊接完成;光伏区3#方阵支架整改完成,光伏区4#方阵支架完成50%;								
检查发现的问题	①部分现场施工队入场未佩戴安全帽; ②场区内带电作业施工队未办理工作票; ③施工现场临时用电使用不当,过道电线未进行套管敷设,或无保护措施;								
处理措施、意见、结果	①要求现场施工队入场立即佩戴好安全帽; ②要求现场负责人在带电区域施工前必须要在运维负责人那儿办理工作票; ③要求现场施工队规范临时用电;								
协调内容或其他	无、								
记录人	刘超	总监签阅	李维军						

