

监 理 日 志

工程名称 盘县开恩山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年04月06日 星期五	气候	阵雨	气温	4℃~8℃
监理人员动态:	在场人员2名,对现场情况	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	现场管理人员2名,现场施工人员26人;				
施工机械动态:	挖掘机3台,打桩机1台,沙土运输车2台;				
施工进度情况	光伏区桩机钻孔数量累计完成2873个,累计完成30.06%;光伏区场地整平以及桩机钻孔施工;光伏区混凝土灌注桩施工;光伏区9#、10#方阵支架整改完成50%;光伏区1#方阵汇流箱箱体接地扁铁焊接完成50%;				
检查发现的问题	①在光伏区带电区域内施工未办理工作票,不符合规范要求; ②现场施工人员未佩戴安全帽;				
处理措施、意见、结果	①要求现场施工负责人立即办理好工作票后再进行施工; ②要求总包单位加强现场施工安全管理,并严格要求现场施工人员正确配戴好安全帽;				
协调内容或其他	无				
记录人	文进凤	总监签阅	李维军		

