

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山110kV变电站项目

日期	2018年4月09日 星期二	气候	晴	气温	9℃~24℃
监理人员动态:	在场人数2名, 对现场施工情况进行检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	现场管理人员2人; 现场施工人员29人;				
施工机械动态:	挖掘机3台, 打桩机1台;				
施工进度情况	光伏北区抗机桩孔数量累计完成320个, 累计完成34.82%; 光伏南区场地平整以及抗机桩孔施工; 光伏南区24#、20#方阵混凝土灌注桩施工以及场区接地环网工程; 光伏南区19#、18#方阵箱变设备基础砖砌体砌块; 光伏北区4#方阵汇流箱箱体接地扁铁焊接;				
检查发现的问题	①光伏北区个别施工人员未佩戴安全帽; ②个别抗机桩基桩位偏差较大, 不符合设计规范要求, 且不利于后期安装工作;				
处理措施、意见、结果	①要求现场施工人员立即正确佩戴好安全帽; ②要求对桩位偏差较大的进行重新桩位放点, 再进行后续工作;				
协调内容或其他	无。				
记录人	刘政		总监签阅	李维军	



由 扫描全能王 扫描创建