

监 理 日 志

工程名称: 海晏老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

工程名称: 甘肃老鹳湾40MW太阳能光伏电站项目		日期	2018年04月10日 星期二	气候	多云	气温	12℃~25℃
监理人员动态: 在场人员: 对现场施工情况 进行了检查。		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场。					
施工方人员动态: 现场管理人员: 现场施 工人员: 2人, 3人;							
施工机械动态: 挖土机4台, 破碎机1台, 打桩机1台;							
施工进度情况	光伏区东区桩机钻孔数量累计完成3351个, 累计完成率为26.38%。光伏区 区场地整平以及桩机钻孔施工; 光伏东区21#、20#方阵混凝土灌注桩 施工; 光伏区东区接地环网土方开挖; 光伏东区18#方阵箱变设备基础砌 石砌体不砌筑; 光伏东区17#方阵箱变设备基础混凝土浇筑; 光伏21#方 阵箱变设备基础垫层浇筑施工完成; 光伏区25#方阵汇流箱箱体接地线 敷设完成;						
检查发现的问题	① 光伏区个别施工人员佩戴安全帽; ② 光伏区5#地块场区组串整体接地未与场区接地环网相连, 光伏						
处理措施、意见、结果	① 要求现场管理人员加强管理, 且还要求现场施工人员佩戴 好安全帽; ② 要求总包单位对光伏区5#地块场区光伏组串接地情况进一步 巡查并及时进行整改;						
协调内容或其他	无。						
记录人	文波		总监签阅		李维军		

