

监 理 日 志

工程名称: 盘县龙里山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年04月11日 星期三	气候	晴	气温	14℃~26℃
监理人员动态:	现场人员: 对现场施工情况进行检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	现场管理人员6人, 现场施工人数38人;				
施工机械动态:	打桩机1台, 破碎机1台, 打桩机1台, 吊车1台;				
施工进度情况	光伏区: 桩机钻孔数量累计完成3631个, 累计完成率为39.42%; 组件支架基础浇筑完成24根, 累计完成率为85.98%; 光伏区接地、环网工程开挖、光伏区18#方阵箱变至各串逆变器柜内电缆敷设; 光伏区24#方阵汇流箱箱体接地扁铁焊接; 升压站: 室外检修箱基础修补完成; 室外楼梯盖板安装; 光伏区24#方阵汇流箱箱体增加五防锁均已安装; 外送线路14#杆塔工程数量全部完成;				
检查发现的问题	①混凝土灌注桩浇筑混凝土前桩孔内的浮土、渣土未清理; ②个别桩基桩孔深度不够, 不符合设计要求; ③吊车起吊物品时无专人指挥且吊车区域周边区域内未拉警戒线和设立安全标示;				
处理措施、意见、结果	①要求总包单位现场管理人员重新对光伏区打桩质量进行检查并适时进行整改; ②要求总包单位加强现场安全管理, 对现场存在安全隐患处要立即进行防护; ③要求在混凝土灌注桩前必须先清理桩孔内浮土。				
协调内容或其他	无。				
记录人	文超		总监签阅	李维军	

