

监 理 日 志

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年04月12日 星期四	气候	晴	气温	13°C ~ 28°C				
监理人员动态:	在现场对现场施工情况进行	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;							
施工方人员动态:	现场管理人员6人, 现场施工人数53人;								
施工机械动态:	挖掘机2台, 破碎机2台, 装载机2台, 吊车1台;								
施工进度情况	光伏区: 桩机钻孔数量累计完成3943个, 累计完成率为41.8%; 组件支架基础浇筑完成当日完成408根, 累计完成86.83%; 场区接地网土方开挖: 184方, 箱变设备基础浇筑完成: 194方, 箱变设备基础土方开挖; 光伏区8#、9#方阵直流电缆绑扎、固定; 外线G10至G23铁塔工程, 数量有缺项, (线G13、G14、G16、G17、G18未进行整改) 光伏区架空集电线路杆塔基础土方开挖;								
检查发现的问题	①混凝土灌注桩施工时混凝土灌注不密实, 振捣棒振捣深度不够; ②桩基础浇筑前孔底沉渣未清理;								
处理措施、意见、结果	要求施工单位现场负责人重新对现场施工人员进行技术交底, 确保现场工程质量, 同时对现场已浇筑完的桩进行巡查, 并及时进行整改;								
协调内容或其他	无.								
记录人	刘超	总监签阅	李维军						

