

# 监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏发电项目.

日期	2018年4月13日 星期五	气候	晴	气温	6°C~27°C
监理人员动态:	在场人员2名, 对现场施工情况进行了检查。	材料进场、取样见证、合格情况:	光伏场区围栏、栏杆到货,		
施工方人员动态:	现场管理人员6人, 施工人员49人。				
施工机械动态:	挖机一台, 破碎机一台, 打桩机一台; 吊车一台。				
施工进度情况	光伏场区: 组件支架基础浇筑完成224根, 累计完成率为87.29%, 机钻孔数累计完成4173个, 累计完成45.30%; 场区接地网已施工完成; 架空集电线路杆塔基础施工完成; 开始围栏接地完成; 外送线路工程质量问题及消缺根据消除情况内需修 G17、G18、G19、G20、G22、G24、G32、G33、G37、G44、G45这11个杆塔因缺塔材未进行整改, G29、G30杆塔因基础错位未进行整改, 其他消缺项均已整改完成;				
检查发现的问题	①光伏场区个别机基础钻孔深度不符合设计要求; ②个别已完成的机基础管桩垂直偏差较大。				
处理措施、意见、结果	要求总包单位现场施工管理人员加强现场管理, 确保施工质量并对立已完成的管桩进行巡检, 对钻孔深度进行排查, 及时找非人为因素进行整改;				
协调内容或其它	无。				
记录人	王海波		总监签阅	李维军	



由 扫描全能王 扫描创建