

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年04月15日 星期二	气候	阴转阵雨	气温	4℃~11℃
监理人员动态:	现场人员以,对现场施工情况 又进行了检查;				
施工方人员动态:	现场施工人数12人;				
施工机械动态:	打桩机1台,吊车1台;				
施工进度情况	光伏东区桩机钻孔数量累计完成4519个,累计完成率为49.06%; 光伏东区18#方阵箱变设备基础砌石砌体砌块;光伏东区19#方阵箱变设备基础砌石砌体砌块;光伏东区材料吊运; 升压站内站用变电缆更换以及电缆耐压试验;升压站内倒送电; 光伏东区8#、9#方阵箱变连接,并铁连接;				
检查发现的问题	①个别桩机认为未佩戴安全帽; ②吊车起吊物品时区域周边区域内未拉警戒线和竖立警示;				
处理措施、意见、结果	要求总包单位加强现场安全管理,并现场立即要求施工人员进行整改防范措施;				
协调内容或其他	无.				
记录人	刘建超		总监签阅	李维军	

