

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山150 MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年04月17日 星期二	气候	多云转阵雨	气温	10℃~24℃
监理单位动态:	现场监理2人,对现场施工情况 进行监督检查;	材料进场、取样见证、合格情况: <u>无材料进场</u>			
施工方人员动态:	现场管理人员5人,现场施 工人数31人;				
施工机械动态:	打桩机1台,吊车1台,材料运输车 12辆;				
施工进度 部位	光伏区: 光伏桩孔数量今天完成15个,累计完成474个,累计完成率为51.53%。 光伏区: 17#方阵箱变设备基础砌砌体完成; 19#方阵箱变设备基 础平台浇筑混凝土; 8#、9#方阵箱变两组支架备铁锚栓连接; 东区 光伏吊运支架、组件; 东区集电线路杆塔基础土方开挖; 外送线路铁塔接地引下线管存在缺陷已整改完成;				
检查发现的 问题	①支架桩基钻孔施工时,桩机钻头不垂直;				
处理措施、 意见、结果	要求总包单位现场管理人员加强现场质量监控;				
协调内容 或其他	无。				
记录人	<u>刘超</u>		总监签阅	<u>李维军</u>	

