

监 理 日 志

工程名称: 盐源县黑山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018 年 4 月 19 日 星期四	气候	雷阵雨	气温	14℃~22℃
监理人员动态:	现场监理 2 名, 对现场施工情况 进行严格检查;				
施工方人员动态:	现场管理人员 4 人, 现场施工员 57 人;				
施工机械动态:	打桩机 2 台, 拌合站, 挖掘机 2 台;				
施工进度情况	光伏区: 桩机钻孔完成 240 个, 累计完成 5410 个, 累计完成率为 58.73%; 组件支架基础浇筑完成 21 根, 累计完成 4306 根, 累计完成率为 89.67%; 18# 方阵箱变设备安装基础平台模板支设, 架内集电线路杆塔基础土质 挖; 21# 方阵支架安装; 升压站室外箱变设备安装完成, 电缆头制作完成;				
检查发现的问题	① 组件支架基础浇筑后发现灌注桩不垂直, 偏差较大; ② 个别桩孔存在倾斜的情况; ③ 支架安装施工员未佩戴安全帽;				
处理措施、意见、结果	① 要求总包单位现场负责人对现场灌注桩、浇筑桩质量进行检查, 发现问题立即整改; ② 现场立即要求总包单位现场负责人要佩戴安全帽, 杜绝现场 施工员未佩戴安全帽的情况发生;				
协调内容或其他	无.				
记录人	张超		总监签阅	李维军	

