

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目.

日期	2018年04月20日 星期五	气候	多云	气温	13℃~26℃
监理人员动态:	现场人员2人, 对现场施工情况进行了检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场管理人员6人, 现场施工人员61人;				
施工机械动态:	打桩机2台, 拌合, 挖掘机等;				
施工进度情况	组件支架基础浇筑完成320根, 累计完成43334根, 累计完成90.5%; 支架当月完成22组, 累计完成8262组, 累计完成率为80.21%; 光伏区: 18#方阵箱变设备基础钢筋模板支护以及钢筋绑扎. 材料进场支架长组件; 21#方阵电缆沟土方开挖; 集电线路杆塔G1、G2基础土方开挖;				
检查发现的问题	①箱变设备基础钢筋保护层厚度不够; ②混凝土灌注时, 振捣棒振捣深度不够;				
处理措施、意见、结果	要求总包单位现场负责人就现场施工进度情况进行检查, 及时进行整改.				
协调内容或其他	无.				
记录人	王江	总监签阅	李维军.		

