

监 理 日 志

工程名称: 海晏县黑山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年04月21日 星期六	气候	多云	气温	14℃~27℃
监理人员动态:	在场人员4人, 对现场施工情况 进行了检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场。		
施工方人员动态:	现场管理人员6人, 现场施工 人员73人;				
施工机械动态:	挖掘机2台, 吊车1台, 搅拌机2台;				
施工进度情况	光伏区: 桩基钻孔完成108个, 累计完成5698个, 累计完成率为61.85%; 组件 支架基础浇筑完成168根, 累计完成43502根, 累计完成率为9.7%; 支架梁 当月完成13组, 累计完成8275组, 累计完成率80.33%; 18#、19#方阵箱变设备 基础平台浇筑混凝土, 集电线路杆塔G1-G4、G5、G7基础土方开挖; 21#、20#方阵支架浇筑, 场区围栏桩基基础土方开挖;				
检查发现的问题	①个别组件支架基础垂直度存在偏差, 不符合设计、规范要求; ②光伏区支架安装人员未佩戴安全带; ③个别管沟坑不牢固, 存在松动的现象;				
处理措施、意见、结果	要求总包单位加强现场安全、质量监管, 对现场组件支架基础 浇筑质量进行检查, 发现问题后需及时安排措施进行整改, 避免影响到下一道工序的施工质量;				
协调内容 或其他	无。				
记录人	张超		总监签阅	李维军	

