

监 理 日 志

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年04月22日 星期日	气候	晴	气温	14℃~27℃
监理单位动态:	进场人员3人,对现场施工2个班组进行了检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	现场管理人员5人,现场施工队14人;				
施工机械动态:	打桩机2台,挖桩机2台,吊车1台;				
施工进度情况	光伏区: 组件支架基础浇筑当天完成150根,累计完成43652根; 支架安装当天完成40组,累计完成8315组; 桩机钻孔数量当天完成200个,累计完成5898个; 17#方阵箱变设备基础模板支护; 场区围栏栏杆基础土方开挖,材料运至; 组件: 深究集电线路杆塔G3、G4、G7基础土方开挖; 光伏区外,组件直流电缆穿孔固定以及过流箱箱体接地施工;				
检查发现的问题	①箱变设备基础平台上的设备基础槽钢未使用水准仪进行调平,其水平度不符合设计及规范要求,允许偏差值小于等于5mm; ②混凝土灌注桩地面以上部分外观质量差,表面蜂窝麻面情况严重;				
处理措施、意见、结果	①要求总包单位基础设备平台槽钢必须使用水准仪进行放平,保持高低误差在10mm以内; ②要求总包单位灌注桩地面以上部分必须进行人工打磨,保证桩头光滑,没有蜂窝麻面;				
协调内容或其他	无				
记录人	文斌		总监签阅	李维军	

