

监 理 日 志

工程名称 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年04月23日 星期一	气候	阵雨	气温	14℃ ~ 21℃
监理人员动态:	在场人员: 对现场施工情况进行了检查;				
施工方人员动态:	现场管理人员5名, 现场施工人员69人;				
施工机械动态:	打桩机1台, 吊车1台, 挖机1台;				
施工进度情况	光伏东区: 组件安装基础浇筑完成36根, 累计完成43958根; 支架安装完成112组, 累计完成8357组; 组件安装当天完成6组, 累计完成8246组; 光伏桩基当天完成132个, 累计完成6030个; 20#方阵箱变设备安装基础浇筑完成; 以及21#方阵箱变设备安装基础浇筑完成; 光伏东区支架、组件、集电线路杆塔G4、G5基础土方开挖; 光伏东区1#至4#方阵区域接地电阻值进行检测;				
检查发现的问题	①光伏东区1#至4#方阵区域接地电阻值不合格; ②光伏东区5#方阵接地电阻值不合格;				
处理措施、意见、结果	针对今日所发现的问题已下发通知单要求施工方组织进行整改, 并要求现场后续隐蔽工程必须向我监理部报验。				
协调内容或其他	无。				
记录人	张林		总监签阅	李雅军	

