

监 理 日 志

工程名称: 盘县龙里山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年4月25日 星期三	气候	降雨	气温	10°C ~ 15°C
监理单位动态:	在场人员2人对现场施工情况进行了检查。	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场。			
施工方人员动态:	现场管理人员2人, 现场施工工人57人。				
施工机械动态:	今日因下雨, 现场施工机械均已暂停作业。				
施工进度情况	光伏东区交联设备当日安装63组, 累计完成8464组; 光伏东区架空集电线路杆塔G3、G5基础土方开挖以及G1、G2杆塔基础钢筋笼绑扎; 升压站内电气综合楼二次室内静电地板调平滑缺完成。				
检查发现的问题	① 电气综合楼内配电箱与室内静电地板接缝较大。				
处理措施、意见、结果	要求总包单位及时对我部所提出问题进行整改。				
协调内容或其他	无。				
记录人	刘超		总监签阅	李维军	

