

# 监 理 日 志

工程名称: 盘县老田1150MW太阳能光伏电站项目

|            |                                                                                                                                                    |      |       |    |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|---------|
| 日期         | 2018年04月28日 星期六                                                                                                                                    | 气候   | 微风转阵雨 | 气温 | 10℃~13℃ |
| 监理人员动态:    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>无材料进场。                                                                                                                          |      |       |    |         |
| 施工方人员动态:   |                                                                                                                                                    |      |       |    |         |
| 施工机械动态:    |                                                                                                                                                    |      |       |    |         |
| 施工进度情况     | 光伏布区: 打桩机钻孔数量今日完成3个, 累计完成619个; 20#、21#方阵支架安装完成82组, 累计完成8546组; 组件安装完成12组, 累计完成8286组; 20#方阵箱变设备基础平台钢筋绑扎; 场区围栏材料基础浇筑; 布区集电线路: G2塔基础浇筑混凝土; G3、G4塔基础开挖; |      |       |    |         |
| 检查发现的问题    | ①个别部位个别钻孔塌陷;<br>②个别组串组件安装不合格, 错位现象严重;<br>③围栏立柱间距不符合设计要求;<br>④现场管理有欠缺, 材料堆放凌乱, 螺丝、配件无序堆放且部分已生锈;                                                     |      |       |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | 以上问题均已张包方进行说明并要求其针对以上问题逐一进行检查及整改, 符合自检合格后报我监理部审查;<br>对于现场材料管理上要求总包方明确管理方案, 避免此类问题再次发生;                                                             |      |       |    |         |
| 协调内容或其他    | 无                                                                                                                                                  |      |       |    |         |
| 记录人        | 文超                                                                                                                                                 | 总监签阅 | 李维军   |    |         |

