

监 理 日 志

工程名称: 甘肃华能50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年4月27日 星期日	气候	阵雨	气温	13℃~20℃
监理人员动态:	入场人数以, 对现场施工情况 进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场管理人员以, 现场施 工人数46人;				
施工机械动态:	打桩机2台;				
施工进度情况	光伏区: 桩机钻孔, 本月完成216个, 累计完成6408个; 支架基础完成14组, 累计完成8590组; 组件安装本月完成14组, 累计完成8500组; 场区围栏材料基础浇筑; 2#方阵箱变设备基础浇筑; 光伏区1#至5#方阵汇流箱箱体标识, 材料进场完成;				
检查发现的问题	①混凝土浇筑时, 对以上部位未进行人工振捣, 且现场成品保护不到位, 个别桩存在人为损坏现象; ②个别组件安装后存在光伏板下沿边缘离地小于300mm的现象, 不符合设计及规范要求;				
处理措施、意见、结果	①要求总包单位加强现场成品保护措施, 尽快返工; ②要求总包方对现场组件离地质量进行检查, 并按设计及规范要求及时进行整改;				
协调内容或其他	今日召开监理例会, 现场管理人员以, 施高现场管理, 现已到场;				
记录人	文江		总监签阅	李维强	

