

# 监 理 日 志

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年4月30日 星期一	气候	阵雨	气温	12℃~23℃
监理人员动态:	在场监理, 对现场情况进行检查;		材料进场、取样见证、合格情况: <b>无材料进场。</b>		
施工方人员动态:	现场管理人员, 现场施工人数53人;				
施工机械动态:	挖掘机2台, 汽车吊1台;				
施工进度情况	光伏东区: 钻机钻孔数量今日完成57个, 累计完成6465个; 20#、21#方阵穿线管当日完成34组, 累计完成8624组; 组件安装当日完成16组, 累计完成8316组; 17#方阵箱逆变设备基础平台模板支护。 光伏区集电线路G6 G7塔基基础开挖以及原材料倒运; 光伏区22#至25#方阵汇流箱箱体标识粘牌粘贴完成;				
检查发现的问题	①同一组串组件安装中线偏差较大, 错位现象严重; ②个别钻孔漏浆漏浆现象;				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对现场组件安装质量进行检查, 并且进行整改; 并对现场钻孔钻孔质量进行检查, 发现问题后, 需及时整改;				
协调内容或其他	无。				
记录人	<u>张波</u>	总监签阅	<u>李维军</u>		

