

监 理 日 志

工程名称: 盘县老田山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年5月1日 星期二	气候	多云	气温	12℃~25℃
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	光伏区: 17#方阵机舱孔本期完成116个, 累计完成6581个; 20#, 21#方阵支架安装本期完成28组, 累计完成8652组; 组件安装本期完成10组, 累计完成8326组; 17#方阵箱变设备基础平台模板支护以及钢筋绑扎; 21#方阵汇流箱支架基础以及围栏柱杆基础土方开挖; 东区倒运支架; 光伏区集电线路G5、G4塔身基础土方开挖;				
检查发现的问题	①倒杆孔存在偏斜的现象; ②混凝土灌注桩同组间水平高差较大; ③倒杆的桩头锚固不实, 在基础不牢固, 易晃动;				
处理措施、意见、结果	要求总包单位加强现场施工质量监管力度, 并对现场施工质量问题进行检查, 发现问题缺陷后要立即安排人员进行整改, 待验收合格后, 再据我监理部进行复查;				
协调内容或其他	无.				
记录人	马强	总监签阅	李维军		

