

监 理 日 志

工程名称: 盘县长里山 50MW 光伏项目

日期	2018年5月2日 星期三	气候	阵雨	气温	12~18℃
监理人员动态:	在施工现场,对现场施工情况进行巡查;				
施工方人员动态:	现场管理人员3人,现场施工人数3人;				
施工机械动态:	汽车吊1台,打桩机1台;				
施工进度情况	光伏区: 17#方阵桩机钻孔今日完成84个,累计完成666个;组件安装基础浇筑今日完成10个,累计完成444个; 20#方阵支架安装今日完成14组,累计完成866组; 组件安装今日完成12组,累计完成828组; 21#方阵支架安装今日完成10组,累计完成100组; 围栏立柱基础浇筑今日完成10个,累计完成100个; 围栏立柱基础土方开挖; 光伏区电缆沟G8、G5基础土方开挖;				
检查发现的问题	① 个别桩孔深度不符合设计要求; ② 围栏立柱基础尺寸不符合设计要求;				
处理措施、意见、结果	要求总包单位对现场施工质量进行检查,对不符合要求的桩孔以及围栏立柱,要求整改返工;				
协调内容或其他	备注: 光伏区支架、组件安装施工队未佩戴安全帽,我监理部人员现场要求其立即佩戴好安全帽。				
记录人	刘超	总监签阅	李维军		

