

监 理 日 志

工程名称: 盘县老屋山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年5月9日 星期三	气候	阵雨	气温	14°C~17°C
监理人员动态:	在场人员以对现场施工情况进行检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	现场管理人员对现场施工人数13人;				
施工机械动态:	今日下雨, 现场机械均暂停作业;				
施工进度情况	光伏区塔基基础G5基础浇筑完成; 光伏区集电线路G3塔基基础钢筋绑扎完成;				
检查发现的问题	①未见钢筋第三方检测报告; ②基础浇筑未能按规范要求随机做混凝土试块;				
处理措施、意见、结果	要求总包必须按规范要求对钢筋进行取样送检工作; 并对混凝土试块做好同条件养护工作并及时送第三方检测;				
协调内容或其他	无。				
记录人	刘超		总监签阅	李维军	

