

监 理 日 志

工程名称: 固始县150MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年1月12日 星期六	气候	阴天	气温	12℃~20℃
监理单位动态:	无	材料进场、取样见证、合格情况:	无材料进场		
施工方人员动态:	现场施工人员, 现场施工				
施工机械动态:	现场施工机械, 施工				
施工进度情况	光伏区: 混凝土灌注桩完成116根, 累计完成45700根; 支架基础完成4组, 累计完成8788组; 组件安装完成14组, 累计完成8409块; 21#并排接地带铁焊接, 17#方阵场区围栏栏杆基础浇筑; 东区集电线路G7塔基础浇筑混凝土, G8塔基础土方开挖;				
检查发现的问题	①同一组串之间光伏组件接线现象严重, 且中线偏差较大, 不符合设计及规范要求; ②个别围栏栏杆基础开挖尺寸不符合设计要求; ③个别组串下端过缘离地小于200mm, 不符合设计及规范要求;				
处理措施、意见、结果	要求总包方对现场施工质量进行严查, 并针对所提问题及时整改;				
协调内容或其他	无				
记录人	张	总监签阅	李		

