

监 理 日 志

工程名称: 盘县老寨10MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年5月13日 星期日	气候	阴转暴雨	气温	15℃~24℃
监理单位动态:	无入场人员, 对现场施工材料进行抽检;		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	现场管理人员5人, 现场施工人数59人;		无材料进场;		
施工机械动态:	现场机械均已暂停施工;				
施工进度情况	完成以上: 混凝土浇筑完成148根, 累计完成45248根; 钢筋绑扎完成8796组; 钢筋焊接完成10组, 累计完成8421组; 21#桥再一项匝道桥墩基础浇筑; 17#桥再一项匝道桥墩基础浇筑; G8塔基完成, 集电线路G7塔基基础浇筑完成;				
检查发现的问题	①总包方上报存在区集电线路施工所需原材料合格证以及检测报告不全, 缺少第三方检测机构资质、原材料生产厂家资质合格证; ②个别桥墩在低洼处地基基础浇筑混凝土时, 现场使用下端石块垫高的方法以确保同组塔架基础在同一水平上但清除塔架所堆的石块未使用混凝土进行加固;				
处理措施、意见、结果	①要求总包方每块材料上报资料, 需提供扫描件或原件; ②要求总包方立即对我部所下发的通知单内容要求整改;				
协调内容或其他	无。				
记录人	文斌		总监签阅	李维平:	

