

监 理 日 志

工程名称: 盘县龙里山 50MW 太阳能光伏电站项目.

日期	2018年5月18日 星期五	气候	晴	气温					
监理单位动态:	监理单位对现场施工情况进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;							
施工方人员动态:	现场施工人员 12 人;								
施工机械动态:	挖掘机 2 台, 随车吊 1 台;								
施工进度情况	光伏区: 光伏支架安装完成 10 组, 累计完成 88 组; 集电线路 G6 塔基础土方开挖以及 G1 铁塔基础建设; 集电线路电缆沟土方开挖; 光伏区场地平整以及场区整理支架等配件;								
检查发现的问题	① 现场光伏支架安装, 安装又顺直, 不平直, 倒组存在风摆的现象; ② 施工时现场发现个别施工人员未佩戴安全帽;								
处理措施、意见、结果	① 要求总包单位加强现场质量管理力度, 对质量较差的工序需要进行返工; ② 现场要求施工人员必须佩戴好安全帽, 施工人员积极配合, 及时改正到位;								
协调内容或其他	无.								
记录人	文强	总监签阅	李维军						

