

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目.

日期	2018年5月19日 星期六	气候	多云	气温	16℃~27℃
监理人员动态:	现场人员: 对现场施工情况 进行了巡查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场管理人员: 4人, 现场施 工人员: 3人;				
施工机械动态:	挖掘机: 1台, 运输车: 1台;				
施工进度 部位	光伏区: 光伏支架与光伏板 8组, 累计完成 8833组, 光伏区场地平整11组, 场区整理光伏等配件; 集电线路G6塔基基础开挖以及钢筋 绑扎; G3铁塔组立;				
检查发现的 问题	① 个别光伏组串下接边缘离地小于300mm, 不符合设计及规范要求; ② 现场施工垃圾乱丢现象严重;				
处理措施、 意见、结果	① 要求总包对现场施工质量进行检查, 并针对所发问题 问题及时整改; ② 要求总包加强现场的文明施工管理, 要求作业人员 料桶;				
协调内容 或其他	无.				
记录人	王强		总监签阅	李维军.	

