

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目.

日期	2018年5月21日 星期二	气候	多云	气温	17℃~28℃
监理人员动态:	去场验收, 对现场施工情况进 行检查.	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场.			
施工方人员动态:	现场管理人员, 现场施工 人员				
施工机械动态:					
施工进度 部位	光伏区: 光伏支架基础完成8组, 累计完成853组; 光伏区集电线路 G5、G7铁塔组立, G8塔身基础钢筋绑扎; 光伏区征地平整及 19#方阵坑区拔桩施工(因涉及到8亩农用地, 所以需要改迁); 17#至 21#方阵箱变设备就位完成;				
检查发现的 问题	① 光伏支架质量差, 个别组串存在起拱的现象; ② 现场个别光伏支架施工人员未佩戴安全帽;				
处理措施、 意见、 结果	要求总包加强现场施工安全管理, 并对现场施工 人员进行检查, 针对现场发现的问题, 及时地进 行改正.				
协调内容 或其他	无.				
记录人	张超	总监签阅	唐振宇		

