

监 理 日 志

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目.

日期	2018年5月21日 星期二	气候	降雨	气温	13℃~23℃
监理人员动态:	现场监理2人, 对现场施工情况进行了检查.	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场.			
施工方人员动态:	现场施工人员33人;				
施工机械动态:	挖掘机2台.				
施工进度情况	光伏区: 支架安装与完成12组, 累计完成885组; 集电线路G7铁塔组立以及G8塔基基础浇筑; 布区场地整平以及19#方阵场区拔桩施工;				
检查发现的问题	①个别光伏组件下端边缘离地小于300mm, 不符合设计及规范要求; ②布区现场施工人员未佩戴安全帽;				
处理措施、意见、结果	要求总包对现场支架安装质量进行检查, 并对问题进行整改; 现场要求施工人员立即佩戴好安全帽, 监理人员根据要求, 及时整改到位;				
协调内容或其他	无.				
记录人	刘超	总监签阅	李维军		

