

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年5月23日 星期三	气候	阵雨	气温	14℃~23℃
监理人员动态:	在施工现场对现场施工人员进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 天材料进场;			
施工方人员动态:	现场施工人员15人;				
施工机械动态:	挖掘机3台;				
施工进度情况	光伏布区: 支架安装当天完成6组, 累计完成8871组; 布区场地磨平以及19#名种场区技术施工; 今日由于下雨, 布区集电线路暂停施工;				
检查发现的问题	① 支架安装质量差, 松线偏差较大, 不符合其允许偏差值, 小于2mm; ② 个别支架底座需要进行打孔, 但不宜于后期光伏板安装, 但未采取有效防腐措施;				
处理措施、意见、结果	要求总包方加强现场质量管控, 并对现场质量进行检查, 并对现场反映出的施工质量问题进行整改;				
协调内容或其他	无.				
记录人	刘永刚	总监签阅	李维军		

