

监 理 日 志

工程名称: 150MW太阳能光伏发电项目

日期	2018年5月24日 星期四	气候	阴	气温	17℃~27℃
监理人员动态:	在场人员: 2人, 对现场施工情况进行检查。	材料进场、取样见证、合格情况: 无 站用变进场;			
施工方人员动态:	现场管理人员: 1人, 现场施工人员: 29人;				
施工机械动态:	挖据机 2台;				
施工进度情况	现状: 集电线路G6铁塔组立, 支架安装完成8组, 累计完成8879组, 组内安装完成4组, 累计完成8448组, 该场地整平及194个杆塔区长杆组立;				
检查发现的问题	① 现场个别 个别施工人员未佩戴安全带; ② 支架横装不顺直、不平直, 存在起拱的现象;				
处理措施、意见、结果	① 现场立即要求施工人员正确佩戴安全带, 经检查符合要求; ② 要求总包方对现场支架横装不顺直、不平直的, 重新进行返工处理;				
协调内容或其他	无。				
记录人	马继	总监签阅	李维军		

