

监 理 日 志

工程名称: 海晏老黑山50mw光伏光伏电站项目

日期	2018年5月26日 星期六	气候	暴雨	气温	12.0℃
监理人员动态:	在场人员: 对现场施工情况进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场管理人员: 现场施工人员: 48人;				
施工机械动态:	挖掘机3台, 装载机1台;				
施工进度情况	光伏区场地平整11区19#方阵场区拔桩施工; 光伏区20#、19#方阵支架安装当日完成10组, 累计完成8901组; 光伏区21#方阵支架接地点焊接; 光伏区集电线路电缆沟土方开挖以及电缆沟碎石回填; 110KV送出线路改迁新建110KV线路先并接入后接需接驳线路焊接;				
检查发现的问题	① 廊槽西线G34铁塔与改迁新建50KV边导线安全距离不符, 实际距离小于1m;				
处理措施、意见、结果	为保障运行安全, 要求施工方拆除廊槽西线G34铁塔, 再投入运行。				
协调内容或其他	无。				
记录人	张超	总监签阅	李维军		

