

监 理 日 志

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年5月27日 星期二	气候	有雨	气温	11°C~14°C
监理单位动态:	现场人员2人, 对现场施工进度进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场管理人员2人, 现场施工队15人;				
施工机械动态:	挖土机2台;				
施工进度情况	110kV送出线路杆塔基础G34铁塔拆除以及改建新建1#至5#铁塔拔运; 光伏区场地整平; 今日由于下雨, 布设输电线路暂停施工;				
检查发现的问题	① 有线路31号至改建1号面向大塔侧左边相与树木安全距离不够; ② 改建1号塔至2号塔面向大塔侧右边相与地面安全距离不够及规范要求;				
处理措施、意见、结果	① 要求大塔侧砍树; (需联系拆迁办, 待单位能解决) ② 要求施工队及时安排降低地面高度;				
协调内容或其他	现场施工队整改;				
记录人	刘洪	总监签阅	李维军		

