

监 理 日 志

工程名称: 3月新金山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年5月28日 星期一	气候	多云	气温	14℃~24℃
监理人员动态:	在场人员: 2人, 对现场施工情况进行检查;				
施工方人员动态:	现场管理人员: 3人, 现场施工人数: 2人				
施工机械动态:	挖掘机				
施工进度情况	光伏区: 支架基础当日完成12组, 累计完成8913组; 场区场地平整, 19#方阵支架接地网铁焊接, 箱变设备接地网铁焊接施工; 东区集电线路电缆沟过道路电缆, 保护管预埋及回填架线施工; 升压站为接地网检测试验及电缆头制作;				
检查发现的问题	①东区集电线路电缆沟开挖深度不符合设计及规范要求;				
处理措施、意见、结果	要求: 加深电缆沟深度; 编号				
协调内容或其他	无.				
记录人	李维军		总监签阅	李维军	

