

监 理 日 志

工程名称: 新建150mm²铜芯电缆线路工程。

日期	2018年6月7日 星期四	气候	晴	气温	15℃~27℃
监理单位动态:	现场人员, 对现场施工质量进行巡查;		材料进场、取样见证、合格情况: 进场钢筋、基础钢筋送检; 进场钢筋、试块送检; 钢筋检验合格;		
施工方人员动态:	现场管理人员3人, 现场施工人数36人;				
施工机械动态:	挖掘机2台, 汽车吊一台;				
施工进度情况	现状区: 集电线路铁塔上的防盗螺栓安装; 对现场地脚螺栓及场区电缆沟土方开挖; 17#方井场区接地扁铁焊接; 友联区与台区18组, 累计完成8982组; 组件安装台区完成8组, 累计完成8456组;				
检查发现的问题	① 现场施工人员存在未佩戴安全帽的现象; ② 场区电缆沟开挖深度较浅, 不符合设计及规范要求;				
处理措施、意见、结果	① 现场立即要求施工队正确佩戴好安全帽, 施工人员积极配合, 及时改正到位, 同时要求总包方加强现场管理; ② 要求对电缆沟开挖深度进行检查, 并对不合格的部位及时地进行整改;				
协调内容或其他	无。				
记录人	张磊		总监签阅	李维军	

