

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山100MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年6月9日 星期六	气候	晴转阴	气温	14℃~22℃
监理人员动态:	现场人员以, 对现场施工情况进行了检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场施工人数16人;				
施工机械动态:	今日由于下雨, 现场施工机械均已暂停作业;				
施工进度情况	光伏布区集电线路电缆敷设以及铁塔上安装防盗网、防松圈。光伏布区17#方阵场区接地扁铁焊接以及场区走线管施工材料整理;				
检查发现的问题	无.				
处理措施、意见、结果	无.				
协调或其他内容	现场施工安全监管; 今日审核工程款总计: 肆佰陆拾捌万叁仟叁佰肆拾肆圆。				
记录人	刘建超	总监签阅	李维军		

