

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目。

日期	2018 年 6 月 14 日 星期四	气候	阴有阵雨	气温	15℃ ~ 20℃
监理单位动态:	现场监理 2 人, 对现场施工情况	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场管理人员 2 人, 现场施工				
施工机械动态:	挖掘机 2 台;				
施工进度情况	光伏布区: 场区电缆沟土方开挖; 17# 支架安装当日完成 10 组, 累计完成 9310 组; 收集线路电缆穿管敷设完成;				
检查发现的问题	① 对光伏布区支架混凝土基础进行了回弹检测, 检查合格率为 66%; 110kV 外线及收集线路塔基基础抽查结果为合格; ② 个别支架上的螺丝未紧固到位; ③ 要求电缆套管的管口需平整光滑, 无毛刺, 且管口要做成喇叭状;				
处理措施、意见、结果	① 要求总包方加强现场质量管理, 对支架安装不合格的, 需进行返工处理;				
协调内容或其他	无。				
记录人	王敏	总监签阅	李维军		

