

监 理 日 志

工程名称: 盐城光里山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年6月15日 星期五	气候	阵雨转阴	气温	13°C~18°C
监理人员动态:	在施工现场, 对现场施工情况	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	进行现场管理, 对现场施工				
施工机械动态:	现场施工机械待修				
施工进度情况	光伏区: 场内杆位放线, 场内区整理支架等配件; 20#、17# 方阵支架安装当日完成14组, 累计完成9324组; 光伏区1#至5#方阵光伏设备缺少标识、铭牌情况进行了 整改;				
检查发现的问题	①倒支架底座中心线偏差较大, 不符合设计及规范要求; ②17#方阵倒因电缆沟施工按出的混凝土灌注桩12, 浇筑了一个桩头;				
处理措施、意见、结果	要求总包加强现场管理并对现场施工质量严格要求的, 需及时进行整改;				
协调内容或其他	检查光伏区支架基础灌注桩损坏情况;				
记录人	李超	总监签阅	李维军		

