

监 理 日 志

工程名称: 盘县北里山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年6月19日 星期二	气候	阵雨	气温	18℃~28℃
监理单位动态:	在施工现场,对施工现场情况进行了检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	现场管理人员1人,现场施工队2人;				
施工机械动态:	挖机2台;				
施工进度情况	光伏区: 20#、17#方阵支架安装,当日完成10组,累计完成9361组; 18#方阵场区接地网铁焊接; 光伏区电缆沟土方开挖; 光伏区10#方阵箱变设备更换完成; 升压站内主变集油池内清理石块;				
检查发现的问题	① 现场施工人员在少数人未佩戴安全帽的情况; ② 个别部位电缆沟开挖深度不符合设计要求;				
处理措施、意见、结果	要求总包加强现场施工管理力度,并对电缆沟开挖质量进行检查并及时进行整改;				
协调内容或其他	无				
记录人	刘建		总监签阅	李维军	

