

监 理 日 志

工程名称: 盘县光伏电站50MW光伏阵列区

日期	2018年6月20日 星期二	气候	阵雨	气温	19℃~27℃
监理人员动态:	在场人员: 2人 现场施工队: 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	现场管理人员: 3人 现场施工队: 28人;				
施工机械动态:	挖掘机: 2台;				
施工进度情况	光伏区: 20#、17#方阵及支架基础, 总计完成14组, 累计完成935组, 18#方阵场区接地扁铁焊接; 场区电缆沟土方开挖;				
检查发现的问题	① 场区个别部位接地扁铁搭接长度不符合设计及规范要求; ② 个别支架螺栓未紧固到位;				
处理措施、意见、结果	要求重新对施工质量问题不达标的部位进行整改;				
协调内容或其他	无.				
记录人	张超		总监签阅	李维军	

