

监 理 日 志

工程名称: 盘县龙里山50MW太阳能光伏电站项目.

日期	2018年6月21日 星期四	气候	阵雨	气温	18℃~27℃
监理人员动态:	在施工现场, 对现场施工质量进行巡查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	现场管理人员4人, 现场作业人员2人				
施工机械动态:	挖机2台;				
施工进度情况	光伏区: 17#支架安装完成, 完成10组, 累计完成92组, 场区电缆沟土方开挖; 18#支架场区接地扁铁焊接; 光伏区10#支架箱变各电缆接线施工;				
检查发现的问题	① 场区倒支架接地扁铁搭接长度不符合设计及规范要求; ② 倒支架横梁安装不垂直、平直, 同组支架根底起翘现象;				
处理措施、意见、结果	再次要求施工方重新对施工质量不合格的部位, 进行整改;				
协调内容或其他	无.				
记录人	张斌	总监签阅	李维军		

