

监 理 日 志

工程名称: 盘县电网150MW大亚湾核电站项目

日期	2018年6月27日 星期三	气候	阵雨	气温	18℃~25℃
监理单位动态:	在场人员2人, 对现场施工情况进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场管理人员4人, 现场施工人员20人;				
施工机械动态:	挖掘机2台;				
施工进度情况	站区: 17#方柱支架底座安装完成10组, 累计完成940组; 场区电缆沟土方开挖; 18#、19#方柱场区接地扁铁焊接;				
检查发现的问题	① 站区场区个别接地线打入地下深度不符合规范要求; ② 站区集电线路终端塔25KV高压电缆保护管地面以上部分未按图纸完成; ③ 所有铁塔均有个别螺栓未紧固到位; ④ G2铁塔上端有一处配件缺失; ⑤ G8铁塔基础外部防护部分要求需作护坡;				
处理措施、意见、结果	要求施工方按照规范要求对接地线进行整改; 要求施工方针对现场提出的问题及时整改, 待自检合格后, 再报我监理部复查;				
协调内容或其他	经施工方申请验收三级自检合格后, 今日下午由建设单位、监理单位、总承包单位对站区集电线路进行了第一次初验;				
记录人	文秋平	总监签阅	李维军		

